

ETAT D'AVANCEMENT DU CONTRAT DE RIVIERE GIFFRE ET RISSE PERIODE 2012/2017
FIN DE CONTRAT 2019

N° action	Intitulé action	commentaire	Maitre d'ouvrage prévue/effective	Priorité	Avancement technique	Montant prévisionnel 2012-2018 HT	Dépenses réalisées jusqu'au 11/12/2017 HT	Dépenses engagées jusqu'au 11/12/2017 HT	Dépenses connues au 11/12/2017 HT	% avancement dépenses connues / dépenses prévisionnelles	Aides accordées HT Etat	Aides accordées HT Agence de l'Eau	Aides accordées HT CD74	Aides accordées HT Région Auvergne Rhône Alpes	Aides accordées HT Autres financeurs	Aides accordées HT Total	% avancement aides versées / dépenses connues	Aides prévues HT Etat	Aides prévues HT Agence de l'Eau	Aides prévues HT CG74	Aides prévues HT Région Rhône Alpes	Aides prévues HT Autres financeurs	Aides prévues HT Total
A.1.1.1	Réaliser le schéma directeur et améliorer la collecte, le transport et le traitement des effluents de Taninges, Châtillon et Saint Sigismond	Construction/mise en conformité STEP Taninges + renouvellement réseau (dont Praz de Lys)	Taninges	1	terminée	9 498 400	6 566 749		6 566 749	69%		1 347 418			1 600 000	2 947 418	45%		1 484 790			1 636 938	3 121 728
A.1.1.2	Mettre en place un système complet d'assainissement semi-collectif à La Rivière Enverse	Demande de subvention déposée en 2016 par SIVOM MSSV pour raccorder à STEP de Morillon	La Rivière Enverse	1	en réflexion	1 018 000	19 764		19 764	2%						0	0%		88 800			150 580	239 380
A.1.1.3	Rendre plus performant le système d'assainissement de Mégevette	Construction nouvelle STEP en 2015	Mégevette	2	terminée	1 971 575	2 450 000		2 450 000	124%	300 000	644 639			234 000	1 178 639	48%	300 000	644 639			234 365	1 179 004
A.1.1.4	Mise en œuvre d'une solution de traitement pour Mieussy et Saint Jeoire, extension de la collecte	Raccordement des réseaux d'eaux usées des communes de Mieussy, Saint-Jeoire et une partie de La Tour à la STEP de Marignier	SIVOM de la Région de Cluses	1	terminée	6 108 000	6 488 265		6 488 265	106%		883 313			570 000	1 453 313	22%		1 177 751			1 000 000	2 177 751
A.1.1.5	Réaliser le schéma directeur et améliorer la collecte, le transport et le traitement des effluents de Châtillon sur Cluses	Demande de subvention déposée en 2016 par SIVOM MSSV pour raccorder à STEP de Morillon	Châtillon sur Cluses	1	en réflexion	900 575		0	0	0%						0	#DIV/0!		81 052			180 115	261 167
A.1.1.6	Restructuration et mise en conformité de l'assainissement à Sixt-Fer-à-cheval - Gorges des Tines	Action nouvelle suite bilan mi-parcours - travaux terminés	SIVOM MSSV	1	terminée	500 000	561 800		561 800	112%		224 542			200 000	424 542	76%		150 000			200 000	350 000
A.1.1.7	Restructuration et mise en conformité de l'assainissement à Sixt-Fer-à-cheval - Nambride	Action nouvelle suite bilan mi-parcours - travaux terminés	SIVOM MSSV	1	terminée	1 647 500	1 959 854		1 959 854	119%		456 750			659 000	1 115 750	57%		494 250			659 000	1 153 250
A.1.2.1	Mettre en place un assainissement pour le refuge de Bostan		Samoëns	2	terminée	35 000	42 000		42 000	120%						0	0%		10 500		7 000	7 000	24 500
Sous volet A-1 Poursuivre la réduction des pollutions d'origine domestique						21 679 050	18 088 432	0	18 088 432	83%	300 000	3 556 662	0	0	3 263 000	7 119 662	39%	300 000	4 131 782	0	7 000	4 067 998	8 506 780
A.2.2.3	Réaliser une étude d'optimisation de l'unité de méthanisation sur la station d'épuration intercommunale de Morillon	Action nouvelle suite bilan mi-parcours	SIVOM MSSV	1	non engagée	35 000		0	0	0%						0	#DIV/0!		17 500				17 500
Sous volet A-2 Réduire les polluants d'origine agricole						35 000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	17 500	0	0	0	17 500
A.3.1.1	Réaliser le suivi de la décharge de Jutteninges conformément à l'arrêté de fermeture réglementaire		SM3A	1	terminée	8 000	2 513	0	2 513	31%						0	0%		4 000			0	4 000
A.3.1.4	Mise en œuvre du contrat Arve Pure sur le bassin versant du Giffre (étude diagnostic des pollutions potentiellement émises d'anciennes décharges et anciens sites industriels, diagnostics en entreprises et régularisation des conventions de déversement éventuelles)	Des diagnostics et accompagnement d'entreprises ont concerné des entreprises sur les communes de La Rivière-Enverse et Marignier dans le cadre de l'opération Arve Pure	SM3A	1	en réflexion	0		0	0	#DIV/0!						0	#DIV/0!		0			0	0
Sous volet A-3 Mieux évaluer les flux polluants d'origine autres que domestiques et agricoles						8 000	2 513	0	2 513	31%	0	0	0	0	0	0	0%	0	4 000	0	0	0	4 000
A.4.1.1	Mettre en œuvre les périmètres de protection de captage	Importants travaux en 2015 sur Mieussy (mise en conformité des captages par la descente des effluents de Sommand et sécurisation AEP)+ petits projets sur Megevttte et SIVU des fontaines	Communes Groupements communes	1	terminée	1 643 000	1 935 795		1 935 795	118%		733 332				733 332	38%		821 500			244 470	1 065 970
Sous volet A-4 Gérer au mieux la qualité des eaux souterraines						1 643 000	1 935 795	0	1 935 795	118%	0	733 332	0	0	0	733 332	38%	0	821 500	0	0	244 470	1 065 970
B.1.1.1	Conforter les ouvrages de protection latérale du Giffre dans Marignier entre le vieux pont et le pont SNCF	Travaux réceptionnés en 2017	SM3A	1	terminée	2 258 668	1 185 044	62 198	1 247 242	55%	498 897		124 724			623 621	50%	903 467	0	225 867			1 129 334
B.1.1.2	Conservser les gabarits hydrauliques en amont et en aval des ponts de Taninges (pont neuf), Verchaix, Samoëns, pont du Perret et dans la traversée de Sixt		SM3A	1	réalisée et reconduite	115 000	17 864	0	17 864	16%						0	0%	0	0	11 500			11 500
B.1.1.3	Réaliser un plan de gestion hydraulique/géomorphologique du sous bassin versant du Fillan	Etude plan de gestion réalisée	SM3A	1	non engagée	265 000	13 475	0	13 475	5%	5 950					5 950	44%	15 000	120 000	40 000			175 000
B.1.1.4	Restaurer et aménager le seuil du Verney pour les usages associés	Travaux en cours	SM3A	2	en cours	845 000	629 551	126 776	756 327	90%		378 164		226 898		605 062	80%	0	422 500		253 500		676 000
B.1.2.1	Aménager des zones contrôlées d'étalement des crues du Giffre dans les plaines de Vallon, de l'Etellev et des Théziers	MOE en consultation	SM3A	1	en cours	3 711 500	0	0	0	0%						0	#DIV/0!	1 484 600	720 000	0		764 600	2 969 200
B.1.2.2	Soustraire de la zone inondable des habitations en bordure du Giffre sur Sixt Fer à Cheval, Samoëns et Mieussy par la réalisation de merlons de cantonnement	MOE en consultation pour secteur Samoëns (zone Carrefour Market)	SM3A	1	en cours	507 000	0	0	0	0%						0	#DIV/0!	202 800	0	50 700		0	253 500
B.1.2.3	Réhabiliter des zones d'expansion des crues et le déport des merlons dans la traversée de la commune de Mégevette	Lien avec PAPI	SM3A	1	non engagée	574 150	0	0	0	0%						0	#DIV/0!	106 650	128 745	71 245		42 830	349 470
B.1.2.4	Réaliser un plan de gestion hydraulique du sous bassin versant du Nantillet à Marignier		SM3A	3	non engagée	40 000	0	0	0	0%						0	#DIV/0!	12 000	10 000	4 000		0	26 000
B.1.2.5	Poursuivre la réalisation de l'étude d'inondabilité de la vallée du Giffre et de certains affluents	Action nouvelle suite bilan mi-parcours	SM3A	1	terminée	196 000	149 933	0	149 933	76%	52 500	38 638				91 138	61%	98 000	58 800				156 800
B.1.3.2	Etudier et comprendre le fonctionnement des glissements de terrain situés en rive droite du Giffre, en aval de la confluence avec le Risse, afin de réduire les risques		SM3A	1	non engagée	150 000	0	0	0	0%						0	#DIV/0!	75 000		15 000			90 000
B.1.3.3	Réaliser et mettre en œuvre un plan de gestion hydraulique/géomorphologique du sous bassin versant du Bérrouze		SM3A	1	en cours	250 000	22 963	0	22 963	9%	10 000	6 000	2 000			18 000	78%	0	106 250	25 000			131 250
B.1.4.1	Mise en œuvre d'un système d'alerte des crues		SM3A	1	en réflexion	18 000	0	0	0	0%						0	#DIV/0!	9 000		0	5 400		14 400
B.1.4.2	Définir les Plans Communaux de Sauvegarde sur les communes non dotées de ces documents	Toutes les communes dotées d'un PCS	Communes	1	en cours	58 500	non identifié à ce jour	non identifié à ce jour	non identifié à ce jour	0%						0	#VALEUR!	0		0			0
B-1 Mieux maîtriser et réduire les risques d'inondation						8 988 818	2 018 830	188 974	2 207 804	25%	567 347	422 802	126 724	226 898	0	1 343 771	61%	2 906 517	1 566 295	443 312	258 900	807 430	5 982 454
B.2.1.1	Acquérir des données sur la sollicitation de la ressource (usages) et sur les débits afin d'évaluer comment atteindre un équilibre "Ressources/besoins"		SM3A	1	en réflexion	289 000	0	0	0	0%						0							

N° action	Intitulé action	commentaire	Maitre d'ouvrage prévue/effective	Priorité	Avancement technique	Montant prévisionnel 2012-2018 HT	Dépenses réalisées jusqu'au 11/12/2017 HT	Dépenses engagées jusqu'au 11/12/2017 HT	Dépenses connues au 11/12/2017 HT	% avancement dépenses connues / dépenses prévisionnelles	Aides accordées HT Etat	Aides accordées HT Agence de l'Eau	Aides accordées HT CD74	Aides accordées HT Région Auvergne Rhône Alpes	Aides accordées HT Autres financeurs	Aides accordées HT Total	% avancement aides versées / dépenses connues	Aides prévues HT Etat	Aides prévues HT Agence de l'Eau	Aides prévues HT CG74	Aides prévues HT Région Rhône Alpes	Aides prévues HT Autres financeurs	Aides prévues HT Total
C.1.1.2	Mettre en place des supports d'information sur la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques auprès des riverains		SM3A	1	en cours	30 000	1 766	699	2 465	8%						0	0%		15 000	0	0		15 000
C.1.1.3	Animer un projet pédagogique et sensibiliser les scolaires et des étudiants		SM3A	1	réalisée et reconduite	62 540	31 660	2 665	34 325	55%		17 162	3 432	6 865		27 460	80%		49 250	9 850	19 700		78 800
C.1.1.4	Mettre en place un plan de communication sur le risque		SM3A	1	en cours	20 550	3 210	0	3 210	16%		1 605	642	642		2 889	90%		4 500	0	4 110		8 610
C-1 Comprendre pour agir						197 495	68 920	3 644	72 564	37%	0	35 050	7 331	10 763	0	53 144	73%	0	104 150	16 850	32 970	0	153 970
C.2.1.1	Renouveler l'équipe technique, pour la mise en oeuvre du contrat de rivière Giffre et Risse (ISOLE DU VOLET C)														0	#DIV/0!							
C.2.3.1	Réaliser un bilan intermédiaire et un bilan final du contrat de rivière		SM3A	2	en cours	55 000	0	0	0	0%						0	#DIV/0!		27 500	16 500	0		44 000
C-2 Assurer la gestion globale et durable des ressources en eau						55 000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	27 500	16 500	0	0	44 000
C.3.1.1	Rédaction des procédures règlementaires pour une mise en œuvre des plans de gestion		SM3A	1	terminée	37 600	1 300	0	1 300	3%						0	0%	7 520	11 280	0	0		18 800
C.3.1.2	Impliquer les élus et les techniciens du contrat de rivière dans les diverses instances responsables de l'aménagement du territoire sur le bassin versant		SM3A	2	en cours	0	0	0	0	#DIV/0!						0	#DIV/0!		0		0		0
C.3.2.1	Réaliser un schéma directeur des activités de loisirs liées à l'eau		Collectivités tourisme	1	non engagée	35 000				0%						0	#DIV/0!		0	0	0		0
C.3.2.2	Assurer un suivi de la qualité des eaux et des peuplements piscicoles/ bilan		SM3A	1	non engagée	75 000	0	0	0	0%						0	#DIV/0!		37 500	22 500			60 000
C.3.2.3	Connaître et suivre l'évolution de la température de l'eau sur le bassin versant du Giffre		SM3A	1	en cours	26 700	4 845	14 554	19 398	73%		9 699	1 940	3 880		15 518	80%		13 350	2 670	5 340		21 360
C.3.2.4	Comprendre les facteurs limitants pour améliorer le fonctionnement piscicole du bassin versant		SM3A	2	non engagée	100 000	0	0	0	0%						0	#DIV/0!		50 000	0	0	10 000	60 000
C-3 Mieux connaître pour une gestion plus transversale						274 300	6 145	14 554	20 698	8%	0	9 699	1 940	3 880	0	15 518	75%	7 520	112 130	25 170	5 340	10 000	160 160
POSTES	Emplois (technicien et chargé de mission)		SM3A	1	réalisée et reconduite		574 945		574 945			283 785		167 151		450 936	78%		423 500	0	254 100		677 600
TOTAL	(VOLETS A,B,C HORS POSTES)					45 311 662	25 638 091	535 820	26 173 912	58%	890 681	5 944 797	726 657	686 976	3 503 442	11 752 553	45%	3 433 187	11 071 483	2 802 098	1 249 760	6 677 160	25 233 688

Volet A	Amélioration de la qualité des eaux superficielles					23 365 050	20 026 740	0	20 026 740	86%	300 000	4 289 994	0	0	3 263 000	7 852 994	39%	300 000	4 974 782	0	7 000	4 312 468	9 594 250
Volet B	Gestion de la ressource en eau et des milieux					21 419 817	5 536 287	517 623	6 053 910	28%	590 681	1 610 055	717 386	672 333	240 442	3 830 896	63%	3 125 667	5 852 921	2 743 578	1 204 450	2 354 692	15 281 308
Volet C	Animation et suivi du contrat de rivière					526 795	75 065	18 198	93 262	18%	0	44 749	9 271	14 643	0	68 663	74%	7 520	243 780	58 520	38 310	10 000	358 130
TOTAL	(Volets A,B,C HORS POSTES)					45 311 662	25 638 091	535 820	26 173 912	58%	890 681	5 944 797	726 657	686 976	3 503 442	11 752 553	45%	3 433 187	11 071 483	2 802 098	1 249 760	6 677 160	25 233 688

SM3A	maitrise d'ouvrage SM3A					21 233 112	5 467 737	443 056	5 910 794	28%	590 681	1 552 239	706 526	686 976	212 900	3 749 323	63%	3 133 187	5 785 304	2 562 828	1 242 761	2 296 680	15 020 760
Autres	maitrise d'ouvrage autres structures					24 078 550	20 170 354	92 764	20 263 118	84%	300 000	4 392 558	20 131	0	3 290 541	8 003 230	39%	300 000	5 286 179	239 271	7 000	4 380 480	10 212 930
						45 311 662	25 638 091	535 820	26 173 912	58%	890 681	5 944 797	726 657	686 976	3 503 442	11 752 553	45%	3 433 187	11 071 483	2 802 098	1 249 760	6 677 160	25 233 690

POUR MÉMOIRE ACTIONS ABANDONNEES LORS DU BILAN MI-PARCOURS DE 2015

N° action	Intitulé action	commentaire	Maitre d'ouvrage prévue/effective	Priorité	Avancement technique	Montant prévisionnel 2012-2018 HT	Dépenses réalisées jusqu'au 11/12/2017 HT	Dépenses engagées jusqu'au 11/12/2017 HT	Dépenses connues au 11/12/2017 HT	% avancement dépenses connues / dépenses prévisionnelles	Aides accordées HT Etat	Aides accordées HT Agence de l'Eau	Aides accordées HT CD74	Aides accordées HT Région Auvergne Rhône Alpes	Aides accordées HT Autres financeurs	Aides accordées HT Total	% avancement aides versées / dépenses connues	Aides prévues HT Etat	Aides prévues HT Agence de l'Eau	Aides prévues HT CG74	Aides prévues HT Région Rhône Alpes	Aides prévues HT Autres financeurs	Aides prévues HT Total
A.1.2.2	Envisager la réhabilitation des installations individuelles sous maitrise d'ouvrage collectivités	Action abandonnée suite à bilan mi-parcours	Structures porteuses des SPANC	2	Abandonnée	350 000			0	0%						0	#DIV/0!		105 000			0	175 000
A.2.1.1	Réaliser un audit des ateliers de fromageries fermières et établir un programme de traitement des effluents	Action abandonnée suite à bilan mi-parcours	SM3A	2	Abandonnée	9 600			0	0%						0	#DIV/0!		4 800			1 920	6 720
A.2.2.1	Mettre aux normes les bâtiments agricoles et les ouvrages de stockage des effluents Sous action : Création d'une unité de réception des lisiers agricoles pour méthanisation STEP de Morillon	Sous action unité méthanisation réalisée. Reste de l'action abandonnée suite à bilan mi-parcours	SM3A	1	Abandonnée	901 350	304 725		304 725	34%		54 837				54 837	18%		7 875			360 540	368 415
A.2.2.2	Réaliser des cartes communales d'aptitude à l'épandage des effluents agricoles	Abandonnée	SM3A	2	Abandonnée	30 000			0	0%						0	#DIV/0!		0			10 500	10 500
A.3.1.2	Diagnostiquer les pollutions potentiellement émises par différents dépôts le long des cours d'eau		SM3A	2	Abandonnée	42 000			0	0%						0	#DIV/0!		21 000		8 400	0	29 400
A.3.1.3	Réalisation d'enquêtes de branchements et création de conventions de rejet avec les industriels et les artisans		SM3A	2	Abandonnée	25 500			0	0%						0	#DIV/0!		10 000			0	10 000
B.1.3.1	Définir un schéma directeur des eaux pluviales sur les communes du bassin versant	Action abandonnée suite à bilan mi-parcours, Peut être des initiatives de certaines communes pour leur PLI12	SM3A	1	Abandonnée	160 000				0%						0	#DIV/0!	0	80 000	40 000			120 000
B.1.3.4	Réaliser les protections et restaurer le ruisseau des Vernay et la Bézière de la Rivière Enverse selon le plan de gestion	Etude CD74 en 2009 - action abandonnée suite à bilan mi-parcours	SM3A	1	Abandonnée	372 000				0%						0	#DIV/0!	38 500	109 000	37 200	43 600		228 300
B.3.1.1	Optimiser et sécuriser la distribution en eau potable	Action abandonnée suite à bilan mi-parcours	Communes Groupements communes	2	Abandonnée	320 000				0%						0	#DIV/0!		160 000	13 000	0		173 000
B.4.1.03	Maintenir les continuités piscicoles entre le Giffre et ses affluents	Les dépenses affectées à cette action sont incluses dans l'action B-4.2.1	SM3A	1	Abandonnée	50 000				0%						0	#DIV/0!		15 000	15 000	10 000		40 000
B.4.1.04	Préserver le fonctionnement des cours d'eau et assurer l'amélioration de la qualité des habitats aquatiques	Pas de réelles opportunités sur le territoire	SM3A	2	Abandonnée	30 000				0%						0	#DIV/0!		9 000	9 000	6 000		24 000
B.4.1.09	Améliorer les connaissances et définir une stratégie de non dégradation des zones humides sur le bassin versant	Dans l'attente de la stratégie élaborée à l'échelle du SAGE	SM3A	1	Abandonnée	100 250	12 992		12 992	13%						0	0%		50 125	15 038	15 038		80 201
C.1.2.1	Former les usagers et professionnels de la ressource en eau aux bonnes pratiques et aux conséquences de leurs actes		SM3A	1	Abandonnée	5 500				0%						0	#DIV/0!		2 750	0	1 100		3 850
C.1.2.2	Poursuivre la formation des élus vis-à-vis des thématiques du contrat de rivière et des enjeux futurs		SM3A	1	Abandonnée	10 000				0%						0	#DIV/0!		5 000	0	2 000		7 000
C.2.1.2	Renforcer l'équipe d'animation du contrat de rivière		SM3A	1	Abandonnée	735 000				0%						0	#DIV/0!		227 500		0		227 500
C.2.2.1	Poursuivre la démarche concertée avec les élus		SM3A	1	Abandonnée	12 000				0%						0	#DIV/0!		6 000		0		6 000
C.2.2.2	Informier pour impliquer les signataires du contrat ainsi que d'autres acteurs		SM3A	1	Abandonnée	900				0%						0	#DIV/0!		0		2 400		2 400
C.2.3.2	Observer l'évolution par le suivi d'indicateurs		SM3A	1	Abandonnée	10 000				0%						0	#DIV/0!		4 000	2 000	15 960		21 960
C.2.3.3	Organiser les données liés à l'eau en un observatoire de l'eau et faire évoluer le système d'informations géographiques (SIG)		SM3A	2	Abandonnée	22 000				0%						0	#DIV/0!		11 000	0	2 000		13 000