

Volet	Thème	Code	Intitulé de l'action	Dépt	Maître d'ouvrage	Priorité	Année de lancement	Coût prévisionnel HT	Etat d'avancement	Montant engagé HT	AE RMC	Reg Bourg	FEDER	Autres	Commentaires (MAJ Juin 2014)
A	A1	A1.1	Assainissement collectif de la commune de Blanot	71	Blanot	P1	2012	20 000 €	3 - Action engagée						Etude en cours
A	A1	A1.2	Assainissement collectif de la commune de Buffières	71	Buffières	P1	2012	30 000 €	1 - Action localisée						Elus rencontrés Budget assainissement limité Analyse IBGN par la DDT prévue en 2014
A	A1	A1.3	Assainissement collectif de la commune de Chenoves	71	Chenoves	P1	2012	25 000 €	1 - Action localisée						Travaux d'assainissement collectif du bourg abandonnés par le Conseil Municipal. Etanchéification du lagunage du Thil prévu. Piège à lentilles différé.
A	A1	A1.4	Assainissement collectif de la commune de Cluny	71	Cluny	P1	2012	50 000 €	3 - Action engagée						Etude en cours
A	A1	A1.5	Assainissement collectif de la commune de Cormatin	71	Cormatin	P1	2012	630 000 €	2 - Action définie						
A	A1	A1.6	Assainissement collectif de la commune de Dompierre les Ormes	71	CCMR	P2	2012		2 - Action définie						Travaux programmés.
A	A1	A1.7	Assainissement collectif de la commune de Germagny	71	Germagny	P1	2012	254 000 €	4 - Action achevée	298 075 €	140 734 €			18 000 €	
A	A1	A1.8	Assainissement collectif de la commune de Laives	71	Laives	P2	2013	40 000 €	3 - Action engagée						Etude en cours
A	A1	A1.9	Assainissement collectif de la commune de Matour	71	CCMR	P1	2012		2 - Action définie						Travaux programmés.
A	A1	A1.10	Assainissement collectif de la commune de Messey sur Grosne	71	Messey sur Grosne	P1	2013	35 000 €	3 - Action engagée						Etude en cours
A	A1	A1.11	Assainissement collectif de la commune d'Ouroux	69	Ouroux	P1	2012	200 000 €	3 - Action engagée						Réhabilitation du réseau en 2010 et 2011. Après travaux, présence d'eau parasite dans le réseau. Travaux en cours : mise en séparatif, puis construction d'une nouvelle station d'épuration
A	A1	A1.12	Assainissement collectif de la commune de Saint Gengoux le National	71	Saint Gengoux le N.	P1	2012	477 000 €	3 - Action engagée						SDA terminé.
A	A1	A1.13	Assainissement collectif de la commune de Salornay sur Guye	71	Salornay sur Guye	P2	2012	24 500 €	4 - Action achevée	24 810 €	12 405 €			4 962 €	SDA terminé. Premiers travaux programmés.
A	A1	A1.14	Réhabilitation de l'ANC	71	Communes - EPCI - SPANC	P1	2012	9 000 000 €	3 - Action engagée						Plusieurs opérations de réhabilitation programmées.
A	A2	A2.1	Opérations coordonnées de mise en conformité des élevages		CA 71 - CA 69 - Exploitants	P1			0 - Non engagée						Opération non lancée - Attente nouveau mode de financement
A	A2	A2.2	Formation des agriculteurs à l'élaboration d'un plan d'épandage		CA 71 - CA 69	P1	2013	7 500 €	2 - Action définie						1ère formation prévue en Mars 2014 et annulée faute de participants
A	A2	A2.3	Journée d'échange sur la mise en place de CIPAN	71	CA 71	P1	2013	5 000 €	0 - Non engagée						Opération non lancée - Pas de financement pour cette action, actuellement.
A	A2	A2.4	Reconversion des cultures en prairies	71	EPTB SD (Natura 2000)	P1	2012		3 - Action engagée						173 ha de cultures reconvertis en prairies depuis 2007 dans le cadre de MAE sur la basse vallée de la Grosne (site Natura 2000 Saône - Grosne)
A	A2	A2.5	Formation Certiphyto	71	CA 71	P1	2012	7 500 €	3 - Action engagée						Formation engagée depuis 2011 par la Chambre d'agriculture 71.
A	A2	A2.6	Achat de matériel alternatif	71	CA 71 - Exploitants	P1	2013	33 000 €	0 - Non engagée						Journée d'échanges : pas de journée spécifique prévue, mais échanges réalisés implicitement au cours des formations Certiphyto. La Chambre d'agriculture conseille les agriculteurs dans le choix du matériel.
A	A2	A2.7	Aménagement d'aires collectives sécurisées de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs	71	CA 71 - Exploitants	P1	2013	50 000 €	0 - Non engagée						Nouvel accord cadre phyto testé sur la Petite Grosne en 2014, puis élargi à tout le département ensuite.
A	A2	A2.8	Sensibilisation des communes aux risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires		EPTB SD	P1	2013	11 500 €	4 - Action achevée	3 580 €					Enquête sur les pratiques terminée. Guide technique sur l'usage des produits phytosanitaires en ZNA diffusé en Mai 2013 à toutes les communes. Journée d'échanges techniques réalisée le 27 juin 2013 (action C1.3)
A	A2	A2.9	Mise en place de plans communaux de désherbage		Collectivités - EPTB SD	P1	2014	26 000 €	0 - Non engagée						Relance des communes de plus de 900 hab prévue prochainement.
A	A2	A2.10	Achat de matériel alternatif		Collectivités	P1	2014	10 000 €	0 - Non engagée						
A	A2	A2.11	Sensibilisation des particuliers sur l'utilisation des produits phytosanitaires		EPTB SD	P1	2013	5 000 €	0 - Non engagée						
A	A3	A3.1	Suivi et réduction des rejets agroalimentaires		EPTB SD - Entreprises	P1	2013	21 000 €	3 - Action engagée	472 €					Etude d'impact terminée. Pas d'impacts pour Palmid'Or Bourgogne. Impacts avérés pour la STEP de Corico LDC (rejets industriels + eaux usées de Monsols) : DDT et DDPP du Rhône informées.
A	A3	A3.2	Dépollution du site orphelin de THEMEROIL	71	ADEME	P1	2012	3 000 000 €	3 - Action engagée	1 000 000 €					1ère phase des travaux réalisée en 2013 : excavation et élimination des déchets, démolition
A	A3	A3.3	Réhabilitation de la décharge de Vaux en Pré	71	Vaux en Pré	P1	2012		0 - Non engagée						Etude prévue puis abandonnée par la commune
A	A3	A3.4	Suivi et réduction des rejets de titane		EPTB SD - Entreprises	P2	2013	2 000 €	0 - Non engagée						Titane probablement d'origine naturelle
A	A3	A3.5	Suivi et réduction des rejets de HAP			P1	2012		0 - Non engagée						Pas de solution locale
A	A4	A4.1	Réduction des pertes d'eau et amélioration de la potabilité de l'eau	71	SIE de la région de Sennecey	P1	2012	750 000 €	3 - Action engagée	590 365 €					
A	A4	A4.2	Réduction des pertes d'eau sur le réseau AEP	71	SIE du Sud Ouest de Chalon	P1	2012	3 094 000 €	3 - Action engagée	896 870 €					
A	A4	A4.3	Amélioration des rendements des réseaux d'AEP	71	SIE de la Grosne et de la Guye	P1	2012	2 100 000 €	3 - Action engagée						
A	A4	A4.4	Amélioration des rendements des réseaux d'AEP	71	SIE de la Guye	P2	2012	2 141 146 €	3 - Action engagée	982 064 €					
A	A4	A4.5	Amélioration des rendements des réseaux d'AEP	69	SIVU des Grosnes et du Sornir	P2	2012	980 000 €	3 - Action engagée						
A	A4	A4.6	Amélioration des rendements des réseaux d'AEP	71	SIE de la Haute Grosne	P2	2012	1 560 000 €	3 - Action engagée						
A	A4	A4.7	Recherche de nouvelles sources	71	Cluny	P2	2013		0 - Non engagée						

Volet	Thème	Code	Intitulé de l'action	Dépt	Maître d'ouvrage	Priorité	Année de lancement	Coût prévisionnel HT	Etat d'avancement	Montant engagé HT	AE RMC	Reg Bourg	FEDER	Autres	Commentaires (MAJ Juin 2014)
B	B1	B1.1	Restauration de la Grosne amont	69	Collectivités	P1	2012	68 850 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.2	Restauration de la végétation rivulaire de la Grosne à Saint Pierre le Vieux	71	CCMR	P1	2013	20 700 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.3	Restauration du ruisseau de Dardy	71		P1	2014	25 375 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.4	Aménagement du seuil du moulin du centre Bourg	71	CCMR ou propriétaire	P1	2012	20 000 €	1 - Action localisée						Ouvrage Grenelle Etude en cours. Travaux prévus au 2nd semestre 2014.
B	B1	B1.5	Gestion du vannage de Saint Pierre le Vieux	71	Saint Pierre le Vieux	P1	2012	0 €	4 - Action achevée	0 €					Convention de gestion : ouverture du vannage du 15 octobre au 1er mars
B	B1	B1.6	Restauration du ruisseau du Pelot	69	Collectivités	P1	2013	114 805 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.7	Effacement des trois seuils de la Chaux	71	Propriétaire ou collectivités	P1	2012	45 000 €	1 - Action localisée						Ouvrages Grenelle Propriétaire rencontré. Absence de maître d'ouvrage.
B	B1	B1.8	Aménagement de l'ancien moulin de la Croix	71	Propriétaire	P1	2013		1 - Action localisée						Propriétaire rencontré. Projet de Centre d'hydrothérapie pour chevaux.
B	B1	B1.9	Effacement de l'ancien barrage amovible	71	CCMR	P3	2017	7 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.10	Aménagement du barrage de l'ancien moulin Rigaud	71	CCMR	P1	2016	30 000 €	0 - Non engagée						A intégrer si possible aux mesures compensatoires des travaux sur la RCEA
B	B1	B1.11	Effacement du seuil du moulin en Grosnin	71	Propriétaire ou collectivités	P1	2013	17 000 €	1 - Action localisée						Propriétaire rencontrée - Effacement non envisageable Le propriétaire souhaite conserver de l'eau dans son bief.
B	B1	B1.12	Aménagement du seuil du moulin de Vaux	71	Propriétaire ou collectivités	P1	2012	45 000 €	1 - Action localisée						Propriétaire rencontré - Effacement non envisageable Le propriétaire souhaite conserver de l'eau pour alimenter un étang.
B	B1	B1.13	Programme de lutte contre la renouée du Japon	71	SMAG ou Cluny	P1	2012	100 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.14	Effacement du seuil du moulin de Merzé	71	Propriétaire ou SMAG	P2	2013	12 000 €	1 - Action localisée						Propriétaire rencontré - Effacement non envisageable Projet d'hydroélectricité
B	B1	B1.15	Aménagement du seuil du moulin de Massilly	71	CG 71	P2	2012	40 000 €	1 - Action localisée						Etude en cours.
B	B1	B1.16	Restauration de la Grosne au niveau du moulin Coureau	71	Propriétaire ou SMAG	P1	2012	42 000 €	1 - Action localisée						Propriétaire rencontré - Effacement non envisageable Point d'eau obligatoire pour la lutte contre l'incendie (ICPE)
B	B1	B1.17	Restauration de la végétation rivulaire du ruisseau de Nolainge	71	SMAG	P3	2016	20 300 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.18	Mise en place d'un fascinage de saules	71	SMAG	P3	2012	24 500 €	2 - Action définie						Technique végétale non envisageable en raison de la présence des réseaux d'eau potable, électrique et du futur réseau d'assainissement en berge. Dossier réglementaire validé. Travaux prévus en 2014.
B	B1	B1.19	Aménagement du seuil du moulin de Cormatin	71	SMAG	P2	2013	50 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.20	Déplacement du chemin agricole de Cormatin	71	SMAG	P3	2012	18 100 €	1 - Action localisée						Propriétaire rencontré Création d'un chemin : hors compétence du SMAG
B	B1	B1.21	Gestion du clapet automatique du plan d'eau de Cormatin	71	SMAG	P2	2013	0 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.22	Aménagement du seuil du moulin de Cortemblin	71	Propriétaire ou SMAG	P2	2014	25 000 €	1 - Action localisée						Propriétaire rencontré - Effacement non envisageable Agrément paysager
B	B1	B1.23	Restauration des berges de la Grosne à Malay	71	SMAG	P3	2016	12 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.24	Restauration de la végétation rivulaire de la Goutteuse à Messey sur Grosne	71	SMAG	P3	2016	6 500 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.25	Décloisonnement de la Nourue	71	SMAG	P3	2015	17 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.26	Restauration du Petit Grison	71	SMAG	P1	2012	43 500 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.27	Décloisonnement et restauration de la végétation rivulaire de la Grosne Occidentale et du ruisseau des Planches	69	Collectivités	P1	2015	274 030 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.28	Aménagement du seuil d'alimentation du plan d'eau de Trades	69	Collectivités	P1	2016	150 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.29	Aménagement du partiteur du moulin de la Fabrique	71	Propriétaire ou collectivités	P1	2012	45 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.30	Décloisonnement et restauration de la végétation rivulaire du ruisseau de Laval	69	Collectivités	P1	2016	41 035 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.31	Décloisonnement et restauration de la végétation rivulaire du ruisseau des Jolivets	69	Collectivités	P1	2016	21 505 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.32	Décloisonnement et restauration de la végétation rivulaire du ruisseau de Bacot	69	Collectivités	P1	2016	25 500 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.33	Décloisonnement et restauration de la végétation rivulaire de la Grosne Orientale	69	Collectivités	P1	2014	200 990 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.34	Effacement du seuil du Clairon	71	Propriétaire ou collectivités	P1	2012	15 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.35	Effacement du seuil de la Colombière	71	Propriétaire ou collectivités	P1	2013	10 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.36	Aménagement du partiteur du moulin de la Belouse	71	Propriétaire ou collectivités	P1	2014	70 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.37	Décloisonnement et restauration de la végétation rivulaire du ruisseau de Loire	69	Collectivités	P1	2017	71 035 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.38	Décloisonnement et restauration de la végétation rivulaire du ruisseau de Cabelle	69	Collectivités	P1	2017	133 360 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.39	Mise en défens des berges sur le ruisseau des Sèves et ses affluents	71	Collectivités	P1	2013	68 900 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.40	Restauration de la Baize au niveau de la ZI de Matour	71	CCMR	P2	2014	82 000 €	2 - Action définie						Projet de diversification des habitats défini, mais digue classée. Démarche réglementaire vis-à-vis de la digue prioritaire.
B	B1	B1.41	Restauration du ruisseau d'Etiveau	71	CCMR	P1	2013	204 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.42	Restauration de la ripisylve et limitation du piétinement bovin sur la Toule	71	CCMR	P2	2014	93 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.43	Restauration du ruisseau d'Odret	71	CCMR	P1	2012	112 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.44	Restauration du ruisseau de Brandon	71		P3	2016	350 200 €	0 - Non engagée						A intégrer si possible aux mesures compensatoires des travaux sur la RCEA.

Volet	Thème	Code	Intitulé de l'action	Dépt	Maître d'ouvrage	Priorité	Année de lancement	Coût prévisionnel HT	Etat d'avancement	Montant engagé HT	AE RMC	Reg Bourg	FEDER	Autres	Commentaires (MAJ Juin 2014)
B	B1	B1.45	Aménagement du seuil du moulin Arbillon	71	Propriétaire ou collectivités	P3	2015	140 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.46	Aménagement du lavoir de Bourgvilain	71	Collectivités	P3	2015	10 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.47	Aménagement du moulin Rabot	71	Propriétaire ou collectivités	P3	2014	100 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.48	Restauration de la végétation rivulaire du Valousin	71	Collectivités	P3	2014	5 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.49	Effacement de l'ouvrage du lavoir de Sainte Cécile	71	Collectivités	P3	2012	5 000 €	2 - Action définie						Commune sensibilisée. Ouverture du vannage de Novembre à Mars difficile. Lavoir endommagé.
B	B1	B1.50	Effacement du seuil en pierres sèches	71	Collectivités	P3	2012	2 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.51	Effacement du partiteur de l'ancien moulin en Berthaud	71	Propriétaire ou collectivités	P1	2012	12 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.52	Restauration de la Guye à Sassangy	71	Collectivités	P1	2013	58 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.53	Enlèvement du batardeau du lavoir de Cersot	71	Collectivités	P1	2012	0 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.54	Restauration de la Guye entre le moulin de la Roche et le moulin Greuzard	71	Propriétaire ou collectivités	P1	2014	25 800 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.55	Retrait des poteaux EDF sur la Guye à Germagny	71	Collectivités	P1	2012	2 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.56	Effacement des ouvrages du moulin Gaudry	71	Propriétaire ou collectivités	P1	2013	4 000 €	0 - Non engagée						Propriétaire rencontré. Travaux non nécessaires.
B	B1	B1.57	Restauration de la Guye de Genouilly à Joncy	71	Propriétaire ou collectivités	P1	2012	203 000 €	0 - Non engagée						Batardeau enlevée sur la commune de Genouilly
B	B1	B1.58	Restauration de la Grosse Raie	71	SMAG	P3	2015	17 300 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.59	Restauration de la Guye	71	SMAG	P1	2014	244 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.60	Aménagement du radier de pont de la RD 977	71	CG 71	P3	2015	40 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.61	Reconstitution d'une ripisylve sur la Malenne	71	Collectivités	P3	2015	17 500 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.62	Restauration du Brennon	71	Collectivités	P2	2013	85 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.63	Restauration de la végétation rivulaire du ruisseau des Rigoulots	71	Collectivités	P3	2015	21 700 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.64	Restauration de la végétation rivulaire du ruisseau des Bretteaux	71	Collectivités	P3	2014	42 300 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.65	Restauration de la végétation rivulaire de la Gande	71	Collectivités	P3	2015	37 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.66	Aménagement du moulin de la Chaussée	71	Propriétaire ou SMAG	P1	2013	12 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.67	Effacement du partiteur du moulin Colas	71	Propriétaire ou collectivités	P1	2012	25 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.68	Restauration du Grison à Etrigny	71	Propriétaire ou collectivités	P2	2014	147 000 €	0 - Non engagée						Propriétaires du Mlin de la Folie rencontrés. Favorables à une restauration de la continuité écologique.
B	B1	B1.69	Aménagement du moulin de Ratecan	71	Propriétaire ou collectivités	P2	2015	40 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.70	Aménagement du moulin de Nanton ou de l'Eterneau	71	Propriétaire ou collectivités	P2	2012	12 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.71	Aménagement du moulin de Breuil	71	Propriétaire ou collectivités	P2	2015	35 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.72	Aménagement du moulin Loise	71	Propriétaire ou collectivités	P2	2013	12 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.73	Aménagement du moulin de Cruzilles	71	Propriétaire ou SMAG	P2	2015	50 000 €	0 - Non engagée						
B	B1	B1.74	Restauration physique du Grison aval	71	SMAG	P1	2015	1 000 000 €	0 - Non engagée						Exploitants informés par la Chambre d'agriculture.
B	B2	B2.1	Evaluer le fonctionnement hydrologique et les potentialités écologiques de 2 zones humides	71	EPTB - CREN ?	P1	2013	2 000 €	4 - Action achevée	760 €					Etude terminée (stagiaire)
B	B2	B2.2	Evaluer le fonctionnement hydrologique et les potentialités piscicoles de frayères à brochet	71	Fédération pêche 71 / URBF	P1	2013	16 722 €	2 - Action définie						Etude programmée sur 2014/2015.
B	B2	B2.3	Réhabilitation de frayères à brochet au lieu-dit "le pâquier communal"	71	Fédération pêche 71 / AAPP	P2	2014	3 114 €	4 - Action achevée	0 €					Réalisée par VNF en même temps que des travaux en berge de la Saône
B	B2	B2.4	Réhabilitation de frayères à brochet au lieu-dit "le Grand Recard"	71	Fédération pêche 71 / AAPP	P1	2012	33 445 €	0 - Non engagée						
B	B2	B2.5	Réhabilitation de la frayère à brochet de la baisse du Bois d'Epinet	71	Fédération pêche 71 ou SMA	P2	2014		0 - Non engagée						
B	B2	B2.6	Réhabilitation de la frayère à brochet du bras mort derrière le bois d'Epinet	71	Fédération pêche 71 ou SMA	P1	2014		0 - Non engagée						
B	B2	B2.7	Remise en eau de l'ancien lit du Petit Grison	71	SMAG	P1	2012	50 000 €	2 - Action définie	20 751 €	10 375 €	6 225 €			Avant-projet terminé. Dossier règlementaire prêt. Désaccord du principal propriétaire pour la réalisation des travaux.
B	B2	B2.8	Réseau de zones humides de tête de bassin versant du Haut Beaujolais	69	CREN - CA 69	P1	2012	23 770 €	3 - Action engagée						
B	B2	B2.9	Elaboration et diffusion d'une plaquette de sensibilisation de l'intérêt de la préservation des ZH		EPTB SD	P1	2013	4 515 €	0 - Non engagée						Reportée à 2014. Plaquette prévue par la DDT 71.
B	B2	B2.10	Intégration des zones humides dans les documents d'urbanisme		Collectivités	P1	2014		3 - Action engagée	760 €					Expérimentation 2013 sur la commune de Cormatin (stagiaire EPTB)
B	B3	B3.1	Création d'un sentier pédagogique	71	Cluny	P1	2014	30 000 €	0 - Non engagée						Projet sur la commune de Cluny. Sans suite.
B	B3	B3.2	Valorisation des milieux aquatiques		Collectivités	P1	2014	20 000 €	0 - Non engagée						

Volet	Thème	Code	Intitulé de l'action	Dépt	Maître d'ouvrage	Priorité	Année de lancement	Coût prévisionnel HT	Etat d'avancement	Montant engagé HT	AE RMC	Reg Bourg	FEDER	Autres	Commentaires (MAJ Juin 2014)
C	C1	C1.1	Organisation d'une journée évènementielle		EPTB SD	P3	2012		3 - Action engagée	0 €					Pas de programmation pour 2014.
C	C1	C1.2	Organisation de journées thématiques		EPTB SD	P3	2012	12 000 €	3 - Action engagée	0 €					Pas de programmation pour 2014.
C	C1	C1.3	Organisation de journées de formation à destination des élus et des employés communaux		EPTB SD	P2	2012	5 000 €	3 - Action engagée	4 266 €					Programmation 2014 : zones humides le 26 juin 2014
C	C1	C1.4	Exposition itinérante sur la gestion de l'eau et des milieux aquatiques		EPTB SD	P1	2012	4 181 €	4 - Action achevée	4 302 €	2 151 €				Exposition terminée, à disposition des communes, associations, écoles.
C	C1	C1.5	Création d'un site internet		EPTB SD	P1	2012	5 500 €	4 - Action achevée	7 575 €					Pages spécifiques contrat de rivière Grosne sur le site internet de l'EPTB Saône et Doubs : www.eptb-saone-doubs.fr/grosne
C	C1	C1.6	Elaboration de trois plaquettes de présentation de la démarche		EPTB SD	P1	2012	14 533 €	3 - Action engagée	1 538 €	769 €				Plaquette de présentation du contrat de rivière terminée
C	C1	C1.7	Chronique de la Grosne		EPTB SD	P1	2012	39 500 €	3 - Action engagée	4 398 €	1 634 €				2012 : mai (n°8), août (n°9), décembre (n°10) 2013 : juillet (n°11) 2014 : janvier (n°12), prochaine en juillet
C	C1	C1.8	Elaboration d'articles dans les bulletins locaux		Collectivités	P3	2012	0 €	3 - Action engagée	0 €					3 articles proposés en 2013 : renouée du Japon, ripisylve, droits et obligations des propriétaires riverains
C	C1	C1.9	Elaboration d'un guide technique concernant l'entretien des cours d'eau non domaniaux		EPTB SD	P1	2012	10 000 €	3 - Action engagée						En cours de rédaction.
C	C1	C1.10	Elaboration d'une plaquette technique sur la gestion raisonnée des pesticides		EPTB SD	P1	2013	10 000 €	5 - Action abandonnée						Doublon avec action A2.8
C	C1	C1.11	Elaboration d'une plaquette d'information sur les méthodes de piégeages du ragondin		EPTB SD	P2	2014	3 000 €	0 - Non engagée						
C	C1	C1.12	Elaboration d'un guide technique concernant la gestion des moulins		EPTB SD	P2	2015	8 000 €	3 - Action engagée						En cours de rédaction.
C	C1	C1.13	Elaboration d'un guide technique concernant la gestion des étangs		EPTB SD	P3	2016	7 500 €	3 - Action engagée						En cours de rédaction.
C	C1	C1.14	Sensibilisation des scolaires	71	EPTB SD	P1	2012	173 300 €	3 - Action engagée						3 classes sur l'année scolaire 2013/2014.
C	C1	C1.15	Sensibilisation dans les centres d'accueil de mineurs	71	EPTB SD	P2	2012	30 000 €	3 - Action engagée						Animation 2013 terminée.
C	C2	C2.1	Poste de chargé de mission et appui administratif		EPTB SD	P1	2012	380 000 €	3 - Action engagée	50 490 €	28 000 €		10 800 €		Ingénieur (plein temps) + secrétaire (1/4 temps) + frais...
C	C2	C2.2	Poste de technicien		EPTB SD / collectivités	P1	2012	280 000 €	0 - Non engagée						
C	C2	C2.3	Elaboration d'un tableau de bord		EPTB SD	P1	2012	0 €	3 - Action engagée	0 €					
C	C2	C2.4	Observatoire de la qualité des eaux superficielles		EPTB SD	P1	2013	40 000 €	3 - Action engagée	898 €					Etude 2013 terminée. Pas de suivi en 2014.
C	C2	C2.5	Etude de la qualité des eaux superficielles		EPTB SD	P1	2017	40 000 €	0 - Non engagée						
C	C2	C2.6	Etude piscicole et astacicole des têtes de bassin		Fédération pêche 69 et 71	P1	2016	40 000 €	0 - Non engagée						
C	C2	C2.7	Evaluation du contrat - Etude bilan - mi-parcours et fin de contrat		EPTB SD	P1	2014 - 2017	60 000 €	0 - Non engagée						